



1. DANE POJAZDU

▶ Marka pojazdu

▶ Typ, wariant, wersja pojazdu

▶ Kategoria pojazdu

▶ Rok produkcji pojazdu

▶ VIN

▶ Numer rejestracyjny pojazdu

2. WYKAZ ZASTOSOWANYCH ELEMENTÓW INSTALACJI ZASILANIA GAZEM

Wykaz użytych elementów jest zgodny z Wykazem elementów dopuszczonych do montażu przez KME Sp. z o.o. (www.kme.eu)

a. elementy instalacji gazowej są objęte oddzielnymi świadectwami homologacji typu, wyszczególnione w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu wydanym na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).

b. instalacja jest wyposażona w zbiornik (dane poniżej), do którego dołączono protokół z badania odbiorczego wraz z decyzją organu Transportowego Dozoru Technicznego, zezwalającą na eksploatację tego zbiornika.

▶ Typ zbiornika LPG

▶ Kształt zbiornika toroidalny walcowy

▶ Umieszczenie zbiornika zbiornik wewnętrzny zbiornik zewnętrzny

▶ Producent

▶ Nr protokołu TDT

GAZOSZCZELNA OBUDOWA OSPRZĘTU ZBIORNIKA

▶ Producent

▶ Nr homologacji

3. KONTROLA WSTĘPNA POJAZDU PRZED MONTAŻEM INSTALACJI GAZOWEJ

zakres oceny / czynności	potwierdzenie oceny / wykonania czynności	uwagi
Sprawdzenie i wykonanie oceny stanu technicznego silnika pojazdu (stan oleju, płynu chłodzącego, odczyt OBD, stan instalacji elektrycznej – świec zapłonowych, przewodów wysokiego napięcia, itp.)	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Termin ważności przeglądu technicznego pojazdu <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>		
Odczyt / sprawdzenie i weryfikacja kluczowych parametrów pracy silnika (poziom emisji toksycznych składników spalin, współczynnik nadmiaru powietrza)		
- CO/HC przy prędkości obr. biegu jałowego (% / ppm) <input type="text"/> / <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
- CO/HC przy p.prędkości obr. biegu jałowego (% / ppm) <input type="text"/> / <input type="text"/>		
- odpowiednio współczynnik nadmiaru powietrza λ (-) <input type="text"/> / <input type="text"/>		

4. MONTAŻ INSTALACJI GAZOWEJ

zakres oceny / czynności	potwierdzenie oceny / wykonania czynności	uwagi
Prawidłowy dobór elementów instalacji gazowej (elektronika, reduktor, wtryskiwacze, zbiornik) – zgodnie z zaleceniami KME Sp. z o.o.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Sprawdzenie zgodności numerów zbiornika z protokołem potwierdzającym dopuszczenie przez TDT do eksploatacji zbiornika	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Prawidłowy montaż elementów instalacji gazowej zgodnie z zaleceniami KME (opr. na podstawie Obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.6.06.2013 r., poz 951.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	

5. KONTROLA I REGULACJA PARAMETRÓW INSTALACJI GAZOWEJ

zakres oceny / czynności	potwierdzenie oceny / wykonania czynności	uwagi
Sprawdzenie szczelności połączeń elementów instalacji gazowej	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Sprawdzenie działania zaworu ograniczającego napełnienie gazem (LPG) zbiornika do 80%	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Kalibracja systemu	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Ustawienie optymalnego składu mieszanki paliwa gazowego w całym zakresie obrotów i obciążeń silnika – jazda próbna	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Sprawdzenie i weryfikacja kluczowych parametrów pracy silnika (poziom emisji toksycznych składników spalin, współczynnik nadmiaru powietrza)		
- CO/HC przy prędkości obr. biegu jałowego (% / ppm) <input type="text"/> / <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
- CO/HC przy p.prędkości obr. biegu jałowego (% / ppm) <input type="text"/> / <input type="text"/>		
- odpowiednio współczynnik nadmiaru powietrza λ (-) <input type="text"/> / <input type="text"/>		

6. CZYNNOŚCI KOŃCOWE

zakres oceny / czynności	potwierdzenie oceny / wykonania czynności	uwagi
Zapoznanie Klienta z instrukcją obsługi zamontowanego systemu zasilania gazem, sposobem postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz warunkami gwarancji	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Wydanie dokumentów oraz poinformowanie Klienta o konieczności dokonania wpisu zamontowanej instalacji w dowodzie rejestracyjnym na podstawie wydanych dokumentów	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	

1. W pozycjach „potwierdzenie oceny / wykonania czynności” zakreślić właściwe. 2. Wszystkie niezgodności odnotować w pozycjach „uwagi”.

DANE ZAKŁADU MONTUJĄCEGO, ŁĄCZNIE Z NUMEREM PRZYDZIELONYM W WYKAZIE ZAKŁADÓW MONTUJĄCYCH INSTALATORA

miejsowość i data	pieczętka zakładu montującego	imię i nazwisko, podpis montującego instalację
numer rozszerzenia i pozycji przydzielonych w wykazie zakładów montujących instalatora <input type="text"/> / <input type="text"/>		